



# BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS

## EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA PARA IMPLANTAÇÃO DA UTI

Empresa Executora: CONSTRUTORA CAMPOS GUERRA LTDA  
Obra: COMPLEXO HOSPITALAR MARIO KROEFF - RUA MAGÊ, 326 - PENHA - RIO DE JANEIRO  
Responsável Técnico: RÍSLEY POSSATI CAMPOS

Medição Nº : 6ª  
Período: 01/01/2022 A 31/01/2022

### PLANILHA DE MEDIÇÃO

ITEM	CODIGO	Discriminação do Item	Unid.	Preço Unitário A	Quantidade Prevista Total B	Quantidade Executada Nesta Medição C	Valor (R\$) Previsto Total AxB	Valor (R\$) Executado Nesta Medição AxC
2		ADMINISTRAÇÃO LOCAL						27.061,76
2.2	05.105.0127-A	Mão-de-obra de encarregado de obra ,inclusive encargos sociais.	MÊS	6.822,18	2,00	2,00	13.644,36	13.644,36
2.3	05.105.0100-A	Mão-de-obra de vigia, inclusive encargos sociais	MÊS	3.297,61	2,00	2,00	6.595,22	6.595,22
2.4	05.105.0169-A	Mão-de-obra de técnico de segurança do trabalho, inclusive encargos sociais	MÊS	6.822,18	2,00	1,00	13.644,36	6.822,18
5		TRANSPORTES						924,06
5.1	04.014.0095-A	Retirada de entulho de obra com caçamba de aço tipo container com 5m3 de capacidade, inclusive carregamento, transporte e descarregamento. Custo por unidade de caçamba e inclui a taxa para descarga em locais autorizados	UND	308,02	3,00	3,00	924,06	924,06
8		COBERTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO						11.165,33
8.11	15.003.0178-A	Raio de cobertura semi-elástico (tipo abacaxi), com 4". FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	UND	36,44	7,00	7,00	255,08	255,08
8.12	14.002.0250-A	Escada de marinho, com largura de 0,40m, executada em barras de ferro de 1,1/2"x1/4", sendo os degraus em ferro redondo de 5/8", espaçados de 30cm, fornecimento e colocação	M	476,76	4,00	4,00	1.907,04	1.907,04
8.13	11.003.0003-B	Concreto dosado racionalmente para uma resistência característica a compressão de 20mpa, inclusive materiais, transporte, preparo com betoneira, lançamento e adensamento. (CALHA DE CONCRETO)	M³	566,49	6,25	6,25	3.540,56	3.540,56
8.14	13.301.0119-A	Contrapiso, base ou camada regularizadora executada com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4, na espessura de 2cm. (CALHA DE CONCRETO)	M²	26,85	14,12	14,12	379,04	379,04
8.15	11.013.0006-A	Chapim/soleira de concreto aparente com acabamento desempenado, usando forma de chapa compensada, medindo 14 x 10cm, conforme projeto tipo nº 6062/EMOP, fundido no local	M	168,22	168,22	168,22	5.083,61	5.083,61

Eng.º Luiz L. de Barros  
Instituto de Engenharia  
Hospital Mario Kroeff

Hospital Mario Kroeff

André Luiz L. de Barros  
Gerente de Compliance  
Gestão de Contratos

Assinatura  
Assinatura

9		INSTALAÇÕES							152.448,84
9.2		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							124.867,90
9.2.15	15.007.0520-A	Disjuntor/interruptor diferencial residual (ddr), classe ac, 2 polos, instantâneo, corrente nominal (In) 25x240v, sensibilidade 30ma/300ma, fornecimento e colocação	UND	119,61	12,00	12,00	1.435,32	1.435,32	
9.2.16	15.007.0570-A	Disjuntor termomagnético, monopolar, de 10 a 32a, 3ka, modelo din, tipo c, fornecimento e colocação	UND	14,09	50,00	50,00	704,50	704,50	
9.2.17	15.007.0572-A	Disjuntor termomagnético, monopolar, de 40 a 63a, 3ka, modelo din, tipo c, fornecimento e colocação	UND	15,15	20,00	20,00	303,00	303,00	
9.2.18	15.007.0575-A	Disjuntor termomagnético, bipolar, de 10 a 32a, 3ka, modelo din, tipo c, fornecimento e colocação	UND	37,36	30,00	30,00	1.120,80	1.120,80	
9.2.19	15.007.0605-A	Disjuntor termomagnético, tripolar, de 80 a 100a, 3ka, modelo din, tipo c, fornecimento e colocação	UND	143,64	2,00	2,00	287,28	287,28	
9.2.23	15.008.0194-A	Cabo de cobre com isolamento sólida extrudada, com baixa emissão de fumaça, unipolar, 1x150mm2, isolamento 0,6/1kv, compreendendo: preparo, corte e enfição em eletrodutos. Fornecimento e colocação	M	139,10	1.320,00	870,00	183.612,00	121.017,00	
9.4		INSTALAÇÕES DE GASES MEDICINAIS						27.580,94	
9.4.4	15.014.0020-A	Instalação com tubulação de cobre de 35mm, para uso medicinal, inclusive acessórios de fixação, conexões e limpeza, exclusiv e posto de consumo, painel de alarme, válvula e central de distribuição (vide família 18.050)	M	213,85	144,00	128,97	30.794,40	27.580,94	
TOTAL							-	191.600,00	

Cristiano Cerqueira  
Diretor Administrativo /  
Financeiro  
Hospital Mario Kroeff

André Luiz L. de Barros  
Gerente de Compliance  
gestão de Contratos  
Hospital Mario Kroeff

Jorge Luiz Gomes Leal  
Infraestrutura  
Hospital Mario Kroeff