

OBRA: REFORMA PARA IMPLANTAÇÃO DA UTI
LOCAL: COMPLEXO HOSPITALAR MARIO KROEFF - RUA MAGÉ, 326 - PENHA - RIO DE JANEIRO
DATA: 22/07/2021 REVISÃO

CONSTRUTORA CAMPOS GUERRA LTDA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																								
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	ASSINATURA DO CONTRATO	MÊS																					
			1 Previsto	1 Realizado	2 Previsto	2 Realizado	3 Previsto	3 Realizado	4 Previsto	4 Realizado	5 Previsto	5 Realizado	6 Previsto	6 Realizado	7 Previsto	7 Realizado	8 Previsto	8 Realizado	9 Previsto	9 Realizado	10 Previsto	10 Realizado	11 Previsto	11 Realizado
1	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	R\$ 4.241,99	2784,59	2784,59	2784,59	2784,59	2784,59	2784,59	2784,59	2784,59	2784,59	2784,59	2784,59	2784,59	2784,59	2784,59	2784,59	2784,59	2784,59	2784,59	2784,59	2784,69	2784,69	
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 20.666,23	20666,23	20666,23	20666,23	20666,23	20666,23	20666,23	20666,23	20666,23	20666,23	20666,23	20666,23	20666,23	20666,23	20666,23	20666,23	20666,23	20666,23	20666,23	20666,23	20666,23	20666,27	20666,27
3	DEMILÇÕES E RETIRADAS		15545,36	15545,36	15545,36	15545,36																		
4	ANDAIME								1125,85				1125,85	1125,85	1125,85	1125,85	1125,85	1125,85	1125,85	1125,85	1125,85	1125,85	2251,70	2251,70
5	TRANSPORTES								833,11	225,77			833,11	833,11	833,11	833,11	833,11	833,11	833,11	833,11	833,11	833,11	1440,45	1440,45
6	ESTRUTURAS	R\$ 83.748,92	42219,49	42219,92	42219,49	42219,49	42219,06	42219,06																
7	ALVENARIA E DIVISÓRIAS						21172,11	21172,11	21172,11	21172,11														
8	COBERTURA E IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$ 130.842,86	43360,72		43360,72	43360,72	43360,72	43360,72	43360,72	43360,72	43360,71	37171,46	6189,25	6189,25										
9	INSTALAÇÕES		51396,36	67023,62	51396,36	51396,36	51396,36	51396,36	51396,36	51396,36	51396,36	51396,36	51396,36	51396,36	51396,36	51396,36	51396,36	51396,36	51396,36	51396,36	51396,36	51396,36	35769,17	35769,17
10	REVESTIMENTO DE PISO DE PAREDE			43360,28		15627,25	10000,5	10000,93	51994,22	51994,22	77622,40	77622,40	77622,40	80963,64	77622,40	87152,89	77622,40	72082,89	77622,40	34102,50	26929,90	30124,04	40325,76	40325,76
11	ESQUADRIAS E FERRAGENS												27640,97	27640,97	27640,97	27640,97	27640,97	27640,97	27640,97	27640,97	27640,97	27640,97	27640,96	27640,96
12	LOUÇAS E METAIS														11976,00				14970,00	14970,00	14970,00	14970,00	14970,01	14970,01
13	PINTURA																							
14	DIVERSOS																							
15	PAISAGISMO																							
16	LIMPEZA DA OBRA																							
	TOTAL COM BDI	R\$ 239.500,00	175972,75	191600,00	175972,75	191600,00	191599,57	191600,00	19333,19	191600,00	197780,25	191600,00	188258,76	191600,00	194045,51	191600,00	235119,90	191500,00	235119,90	191600,00	188405,86	191600,00	239600,00	239600,00
	%	10	7,36	8	7,36	8	7,58	8	8,07	8	8,34	8	7,35	8	8,2	8	9,79	7,8	9,79	8	7,89	8	10,2	10,2
	TOTAL ACUMULADO COM BDI	239.500,00	415.472,75	431.100,00	607.072,75	622.700,00	814.299,57	814.300,00	1.007.633,19	1.005.900,00	1.203.689,25	1.197.500,00	1.385.758,76	1.389.100,00	1.583.145,51	1.580.700,00	1.815.819,90	1.772.200,00	2.007.319,90	1.963.800,00	2.152.205,86	2.155.400,00	2.395.000,00	2.395.000,00
	% ACUMULADO	10	17,36	18	25,36	26	33,58	34	41,65	42	50,34	50	57,69	58	66,2	66	75,79	75,8	81,59	81,8	89,69	89,8	100	100

Legenda	
	Previsto
	Executado