

OBRA: REFORMA PARA IMPLANTAÇÃO DA UTI		COMPLEXO HOSPITALAR MARIO KROEFF - RUA MAGÉ, 326 - PENHA - RIO DE JANEIRO																			CONSTRUTORA CAMPOS GUERRA LTDA				
LOCAL:		REVISÃO																							
DATA: 22/07/2021		CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO																							
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	ASSINATURA DO CONTRATO	MÊS																		TOTAL	%			
			1 Previsto	1 Realizado	2 Previsto	2 Realizado	3 Previsto	3 Realizado	4 Previsto	4 Realizado	5 Previsto	5 Realizado	6 Previsto	6 Realizado	7 Previsto	7 Realizado	8 Previsto	8 Realizado	9 Previsto	9 Realizado			10	11	
1	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	R\$ 4.241,99	2784,59	2784,59	2784,59	2784,59	2784,59	2784,59	2784,59	2784,59	2784,59	2784,59	2784,59	2784,59	2784,59	2784,59	2784,59	2784,59	2784,59	2784,59	2784,69	R\$ 34.872,58	1,46		
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 20.666,23	20666,23	20666,23	20666,23	20666,23	20666,23	20666,23	20666,23	20666,23	20666,23	20666,23	20666,23	20666,23	20666,23	20666,23	20666,23	20666,23	20666,23	20666,23	20666,27	R\$ 247.994,80	10,35		
3	DEMILÇÕES E RETIRADAS		15545,36	15545,36		15545,36																R\$ 31.090,72	1,32		
4	ANDAIME									1125,85		1125,85	1125,85	1125,85	1125,85	1125,85	1125,85	1125,85	1125,85	1125,85	2251,70	R\$ 9.006,80	0,38		
5	TRANSPORTES									833,11	225,77	833,11	833,11	833,11	833,11	833,11	833,11	833,11	833,11	833,11	1440,45	R\$ 6.664,88	0,28		
6	ESTRUTURAS	R\$ 83.748,92	42219,49	42219,92	42219,49	42219,49	42219,06	42219,06														R\$ 210.407,39	8,79		
7	ALVENARIA E DIVISÓRIAS						21172,11	21172,11	21172,11	21172,11												R\$ 42.344,22	1,78		
8	COBERTURA E IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$ 130.842,86	43360,72		43360,72	43360,72	43360,72	43360,72	43360,72	43360,72	43360,71	37171,46	6189,25	6189,25								R\$ 304.285,73	12,72		
9	INSTALAÇÕES		51396,36	67023,62	51396,36	51396,36	51396,36	51396,36	51396,36	51396,36	51396,36	51396,36	51396,36	51396,36	51396,36	51396,36	51396,36	51396,36	51396,36	51396,36	35769,17	R\$ 565.360,03	23,52		
10	REVESTIMENTO DE PISO DE PAREDE			43360,28		15627,25	10000,5	10000,93	51994,22	51994,22	77622,40	77622,40	77622,40	80963,64	77622,40	87152,89	77622,40	72082,89	77622,40	34102,50	26929,90	43519,90	R\$ 543.356,80	22,69	
11	ESQUADRIAS E FERRAGENS													27640,97	27640,97	27640,97	27640,97	27640,97	27640,97	27640,97	27640,96	R\$ 165.845,81	6,92		
12	LOUÇAS E METAIS															11976,00		14970,00	14970,00	14970,00	14970,01	R\$ 59.880,01	2,52		
13	PINTURA																38080,39		38080,39	38080,39	76160,79	R\$ 152.321,57	6,36		
14	DIVERSOS																				8130,92	R\$ 8.130,92	0,34		
15	PAISAGISMO																				3978,46	R\$ 3.978,46	0,18		
16	LIMPEZA DA OBRA																				9459,28	R\$ 9.459,28	0,39		
	TOTAL COM BDI	R\$ 239.500,00	175972,75	191600,00	175972,75	191600,00	191599,57	191600,00	193333,19	191600,00	197789,25	191600,00	188258,76	191600,00	194045,51	191600,00	235119,90	191500,00	235119,90	191600,00	188405,86	242794,14	R\$ 2.395.000,00	100,00	
	%	10	7,36	81,100,00	7,36	8	7,58	8	8,07	8	8,34	8	7,35	8	7,79	8	9,79	7,8	9,79	8	7,89	10,31			
	TOTAL ACUMULADO COM BDI	239.500,00	415.472,75	431.100,00	607.072,75	622.700,00	814.299,57	814.300,00	1.007.633,19	1.005.900,00	1.203.689,25	1.197.500,00	1.385.758,76	1.389.100,00	1.583.145,51	1.580.700,00	1.815.819,90	1.772.200,00	2.007.319,90	1.963.800,00	2.152.205,86	2.395.000,00			
	% ACUMULADO	10	17,36	18	25,36	26	33,58	34	41,65	42	50,34	50	57,69	58	65,79	66	75,79	73,8	83,59	81,8	89,69	100			