



CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	Predecessoras	Custo
REFORMA	303 dias	Seg 02/08/21	Qua 28/09/22		R\$ 2.738.854,04
DEMOLIR	8 dias	Seg 02/08/21	Qua 11/08/21		R\$ 27.737,37
DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO	3 dias	Seg 02/08/21	Qua 04/08/21		R\$ 3.068,48
TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 20KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE8T	2 dias	Qua 04/08/21	Qui 05/08/21	3TI-1 dia	R\$ 2.866,64
CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,30M3 DE CAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOSDE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OSTEMPOS DE ESPERA	2 dias	Qui 05/08/21	Sex 06/08/21	3	R\$ 4.171,77
Disposição final de materiais e resíduos de obras em locais de operação e disposição final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos órgãos de licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legisla	1 dia	Sex 06/08/21	Sex 06/08/21	5TI-1 dia	R\$ 773,06
Remoção de árvore de grande porte, compreendendo a poda com o emprego de Caminhão de Carroceria Fixa, elevador equipado com caçamba atingindo altura média de 15m, moto serra, escada, corda, serrote, machados, sinalização de desvio de tráfego de veículos,	2 dias	Seg 09/08/21	Ter 10/08/21	6	R\$ 11.361,44
Destocamento de árvores de grande porte acima de 61cm DAP e raízes profundas, com auxilio mecânico, inclusive carga, descarga e transporte do material resultante até 30Km.	3 dias	Seg 09/08/21	Qua 11/08/21	6	R\$ 5.495,98
ALVENARIA	15 dias	Qui 09/09/21	Qua 29/09/21		R\$ 89.971,55
ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DEUMA VEZ(0,20M),DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL	15 dias	Qui 09/09/21	Qua 29/09/21	6	R\$ 79.835,14
CARGA E DESCARGA MANUAL DE PECAS DE PESO REDUZIDO:TIJOLOS,TELHAS,CIMENT O E AGREGADOS EM SACOS,EM CAMINHAO DE CARROCERIAFIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 7,5T,INCLUSIVE O TEMPO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA	4 dias	Qui 09/09/21	Ter 14/09/21	10II	R\$ 10.136,41
EMBOÇO INTERNO E EXTERNO	35 dias	Seg 11/10/21	Sex 26/11/21		R\$ 107.127,30
EMBOCO INTERNO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:6,COM 2,5CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3	30 dias	Seg 11/10/21	Sex 19/11/21	10	R\$ 58.938,54
REVESTIMENTO EXTERNO,DE UMA VEZ,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREOLA PARA EMBOCO,NO TRACO 1:2,COM 3CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3	30 dias	Seg 18/10/21	Sex 26/11/21	10	R\$ 48.188,76
IMPERMEABILIZAÇÃO	30 dias	Qui 28/10/21	Qua 08/12/21		R\$ 66.714,85

IMPERMEABILIZACAO/REVESTIMENTO DE PISOS,COM ELASTOMERO A BASE DE POLIUREIA,ISENTO DE SOLVENTES,MOLDADO NO LOCAL,CURA LENTA,A FRIO,APLICADO COM EQUIPAMENTO TIPO AIRLESS,ROLO OU PINCEL,COM 1,20MM DE ESPESSURA,ANTIDERRAPANTE,SEM PROTECAO MECANICA	10 dias	Qui 28/10/21	Qua 10/11/21	21	R\$ 7.029,72
IMPERMEABILIZACAO/REVESTIMENTO DE LAJES,TANQUES,PISCINAS,RESERVATÓRIOS,ARQUIBANCADAS,ESTACIONAMENTOS,COM ELASTOMERO A BASE DE POLIUREIA,ISENTO DE SOLVENTES,MOLDADO NO LOCAL,CURA LENTA,A FRIO,APLICADO COM EQUIPAMENTO TIPO AIRLESS,ROLO OU PINCEL,COM 2,00M	30 dias	Qui 28/10/21	Qua 08/12/21	21	R\$ 59.685,13
ACABAMENTOS INTERNOS	277 dias	Qui 12/08/21	Sex 02/09/22		R\$ 465.289,78
PISOS	102 dias	Qui 14/10/21	Sex 04/03/22		R\$ 121.187,70
PORCELANATO TÉCNICO RETIFICADO 90X90 - NATURAL	15 dias	Qui 10/02/22	Qua 02/03/22	21	R\$ 98.158,68
CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 3,5CM	10 dias	Qui 14/10/21	Qua 27/10/21	25	R\$ 21.280,66
CHAPIM/SOLEIRA DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO,USANDO FORMA DE CHAPA COMPENSADA,MEDINDO 14X10CM,CONFORME PROJETO TIPO N°6062/EMOP,FUNDIDO NO LOCAL	2 dias	Qui 03/03/22	Sex 04/03/22		R\$ 257,15
SOLEIRA DE MARMORE BRANCO CLASSICO,DE 3X25CM,COM 2 POLIMENTOS,ASSENTE COMO EM 13.345.0015	2 dias	Qui 03/03/22	Sex 04/03/22		R\$ 1.491,21
LAJE	16 dias	Qui 12/08/21	Qui 02/09/21		R\$ 146.335,25
CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 30MPA,COMPREENENDO APENAS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS	10 dias	Sex 20/08/21	Qui 02/09/21	27	R\$ 32.573,60
BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 8 A 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10%DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO	5 dias	Qui 12/08/21	Qua 18/08/21	8	R\$ 44.600,64
FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA,DE 14MM DE ESPESSURA,RESINADAS,PARA LAJES,SERVINDO 2 VEZES,E MADEIRA AUXILIAR SERVINDO 2 VEZES,INCLUSIVE FORNECIMENTO E DESMOLDAGEM,EXCLUSIVEE SCORAMENTO	6 dias	Qui 12/08/21	Qui 19/08/21	8	R\$ 45.472,59
ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA ATE 1,50M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIVE RETIRADA	2 dias	Ter 31/08/21	Qua 01/09/21	8	R\$ 23.688,42
PINTURA	132 dias	Qui 03/03/22	Sex 02/09/22		R\$ 101.009,62
PREPARO DE SUPERFICIES NOVAS,COM REVESTIMENTO LISO,INCLUSIVE LIXAMENTO,LIMPEZA,UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO,UMA DEMAO DE MASSA CORRIDA OU ACRILICA E NOVO LIXAMENTO COM REMOCAO DO RESIDUAL	35 dias	Qui 03/03/22	Qua 20/04/22	20	R\$ 45.723,34
PINTURA COM TINTA LATEX,CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079),FOSCA EM REVESTIMENTO LISO,INTERIOR,ACABAMENTO EM ALTA CLASSE,EM TRES DEMAO E MAIS UMA DEMAO DE MASSA CORRIDA E LIXAMENTO,SOBRE SUPERFICIE JA PREPARADA,CONFORME O ITEM 17.018.0010,EXCLUS	20 dias	Seg 08/08/22	Sex 02/09/22	39	R\$ 55.286,28
REVESTIMENTO	40 dias	Qui 20/01/22	Qua 16/03/22		R\$ 66.998,20
AJULEJO 30X60 RETIFICADO	12 dias	Qui 20/01/22	Sex 04/02/22	13	R\$ 51.916,04
RODAPE DE PVC TIPO HOSPITALAR,PLANO OU CURVO,COM 7,5CM DE ALTURA,PARA PISOS VINILICOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	10 dias	Qui 03/03/22	Qua 16/03/22	20	R\$ 15.082,16

FORRO DE GESSO	15 dias	Qui 20/01/22	Qua 09/02/22		R\$ 29.759,01
FORRO DE GESSO ESTAFE,COM PLACAS DE 1,00X0,70M FUNDIDAS NA OBRA, PRESAS COM 6 ESBIRROS DE CANHAMO, EMBEBIDAS EM NATA DE GESSO E REJUNTADAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	15 dias	Qui 20/01/22	Qua 09/02/22	13	R\$ 29.759,01
ACABAMENTOS EXTERNOS	55 dias	Seg 20/06/22	Sex 02/09/22		R\$ 108.998,21
PINTURA	50 dias	Seg 27/06/22	Sex 02/09/22		R\$ 89.677,26
PREPARO DE SUPERFICIES NOVAS,COM REVESTIMENTO LISO,INCLUSIVE LIXAMENTO,LIMPEZA,UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO,UMA DEMAO DE MASSA CORRIDA OU ACRILICA E NOVO LIXAMENTO COM REMOCAO DOPO RESIDUAL	30 dias	Seg 27/06/22	Sex 05/08/22	14	R\$ 24.560,31
PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE CONCRETO LISO OU REVESTIMENTO,COM TINTA AQUOSA A BASE DE EPOXI INCOLOR OU EM CORES,INCLUSIVE LIMPEZA,E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO	20 dias	Seg 08/08/22	Sex 02/09/22	39	R\$ 65.116,95
REVESTIMENTO	5 dias	Seg 20/06/22	Sex 24/06/22		R\$ 19.320,95
Revestimento de paredes com cerâmica Gail, coleção natural ou similar, de (24x11,60x0,09)cm, assentes com argamassa de cimento, cal e areia no traço 1:3:5, juntas reentrantes de 1cm de largura.(desonerado)	5 dias	Seg 20/06/22	Sex 24/06/22		R\$ 16.017,44
PAREDE DE BLOCOS VAZADOS(COBOGO),DE CIMENTO E AREIA,COM PESO DE 9,6KG,39X39X7CM,ASSENTES COMO EM 12.006.0010	3 dias	Seg 20/06/22	Qua 22/06/22		R\$ 3.303,51
PISO EXTERNO	28 dias	Qui 09/06/22	Seg 18/07/22		R\$ 170.347,30
PISOS	21 dias	Seg 20/06/22	Seg 18/07/22		R\$ 60.905,18
PORCELANATO TÉCNICO RETIFICADO 90X90 - NATURAL	10 dias	Ter 05/07/22	Seg 18/07/22		R\$ 12.704,74
CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 3,5CM	8 dias	Seg 20/06/22	Qua 29/06/22		R\$ 15.915,51
REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO EM PORCELANATO TECNICO NATURAL.ACABAMENTO DA BORDA RETIFICADO,PARA USO EM AREAS COMERCIAISCOM ACESSO PARA RUA,NO FORMATO (60X60)CM,ASSENTES EM SUPERFICIE EM OSSO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E COLA (ARGAMASSA COLANTE)E REJUNTAMEN	4 dias	Seg 20/06/22	Qui 23/06/22		R\$ 10.034,25
PISO CIMENTADO,COM 1,5CM DE ESPESSURA,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,ALISADO A COLHER,COM CORANTE, SOBREBASE EXISTENTE	2 dias	Seg 20/06/22	Ter 21/06/22		R\$ 4.375,83
PISO ELEVADO EM PLACAS DE GRANITO CINZA ANDORINHA,MEDINDO APROXIMADAMENTE (50X50X2)CM,PARA CIRCULACAO DE PEDESTRES E DEPEQUENAS CARGAS ROLANTES (CADEIRA DE RODAS E BICICLETA),PARAAREAS INTERNAS OU EXTERNAS,APOIADO EM PEDESTAIS REGULAVEISDE POLIPROPILENO O	9 dias	Seg 20/06/22	Qui 30/06/22		R\$ 17.874,85
LAJE	7 dias	Qui 09/06/22	Sex 17/06/22		R\$ 109.442,12
CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 30MPA,COMPREENENDO APENAS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS	2 dias	Qui 16/06/22	Sex 17/06/22		R\$ 24.361,35
BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 8 A 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10%DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO	5 dias	Qui 09/06/22	Qua 15/06/22		R\$ 33.356,20

FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA,DE 14MM DE ESPESURA,RESINADAS,PARA LAJES,SERVINDO 2 VEZES,E MADEIRA AUXILIAR SERVINDO 2 VEZES,INCLUSIVE FORNECIMENTO E DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO	5 dias	Qui 09/06/22	Qua 15/06/22		R\$ 34.008,33
ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA ATE 1,50M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIVE RETIRADA	1 dia	Qui 16/06/22	Qui 16/06/22		R\$ 17.716,24
ESQUADRIAS	25 dias	Qui 30/09/21	Qua 03/11/21		R\$ 157.125,98
PORTAS	20 dias	Qui 30/09/21	Qua 27/10/21		R\$ 79.068,04
PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 70X210X3,5CM,FOLHEADA NAS 2 FACES,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	0,5 dias	Qui 30/09/21	Qui 30/09/21		R\$ 496,26
PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 80X210X3,5CM FOLHEADA NAS 2 FACES,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	5 dias	Qui 30/09/21	Qua 06/10/21		R\$ 13.529,40
PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 90X210X3,5CM FOLHEADA NAS 2 FACES,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	3 dias	Qui 30/09/21	Seg 04/10/21		R\$ 4.871,89
PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 100X210X3,5CM,FOLHEADA NAS 2 FACES,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	1 dia	Qui 30/09/21	Qui 30/09/21		R\$ 1.653,61
PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 100X210X3,5CM,FOLHEADA NAS 2 FACES,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	1,5 dias	Qui 30/09/21	Sex 01/10/21		R\$ 3.307,22
PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 120X210X3,5CM,EM 2 FOLHAS,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES 5X2CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	1 dia	Qui 30/09/21	Qui 30/09/21		R\$ 3.272,02
PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 160CMX210X3,5CM,EM 2 FOLHAS,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	1 dia	Qui 30/09/21	Qui 30/09/21		R\$ 833,83
PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO EM BRONZE OU PRETO,DE CORRER,COM 2 FOLHAS,TENDO 1 CONTRAPINAZIO DIVIDINDO A ESQUADRIA EM 2 VAZIOS PARA VIDRO,EM PERFIS SERIE 25,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	1 dia	Qui 30/09/21	Qui 30/09/21		R\$ 6.582,58
SENSOR AUMOMATICO PARA PORTA DE VIDRO DE CORRER	2 dias	Qui 30/09/21	Sex 01/10/21		R\$ 543,02
PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,PERFIL SERIE 25,EM LAMBRI HORIZONTAL,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	1 dia	Qui 30/09/21	Qui 30/09/21		R\$ 4.665,85
PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,PERFIL SERIE 25,EM VENEZIANA,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	1 dia	Qui 30/09/21	Qui 30/09/21		R\$ 16.797,05
PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,PERFIL SERIE 25,EM VENEZIANA,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	1 dia	Qui 30/09/21	Qui 30/09/21		R\$ 11.198,03
FERRAGENS P/PORTA DE MADEIRA,DE 1 FOLHA DE ABRIR,DE ENTRADA PRINCIPAL, CONSTANDO DE FORNEC.S/COLOCACAO,DE:-FECHADURA DECILINDRO DE FERRO,ACABAMENTO CROMADO -MACANETA TIPO BOLA EMZAMAK POLIDO E CROMADO - ESPELHO RETANGULAR EM FERRO POLIDO,ACABAMENTO CROMADO	20 dias	Qui 30/09/21	Qua 27/10/21		R\$ 9.834,72
FERRAGENS PARA PAINELIS FIXOS DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM(CONJUNTO COMPLETO),CONSTANDO DE FORNECIMENTO SEM COLOCACAO(ESTAINCLUIDA NO FORNECIMENTO E COLOCACAO DO VIDRO)	4 dias	Qui 30/09/21	Ter 05/10/21		R\$ 470,56
FERRAGENS PARA PORTAS DE ABRIR,DE FERRO OU ALUMINIO,CONSTANDO DE FORNECIMENTO DAS PECAS:-FECHADURA DE CILINDRO OVALADO PARA MONTANTES ESTREITOS,EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO -ESPELHO RETANGULAR,EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO OU ROSETA CIRCULAR EM LATAO,ACABAMEN	2 dias	Qui 14/10/21	Sex 15/10/21		R\$ 1.012,00

JANELAS	20 dias	Qui 07/10/21	Qua 03/11/21		R\$ 78.057,94
CAIXILHO FIXO DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,SERIE 28,PARA VIDRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	20 dias	Qui 07/10/21	Qua 03/11/21		R\$ 27.285,68
VIDRO TEMPERADO INCOLOR,10MM DE ESPESSURA,PARA PORTAS OU PAINEIS FIXOS,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	20 dias	Qui 07/10/21	Qua 03/11/21		R\$ 28.094,21
FERRAGENS PARA PAINEIS FIXOS DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM(CONJUNTO COMPLETO),CONSTANDO DE FORNECIMENTO SEM COLOCACAO(ESTAINCLUIDA NO FORNECIMENTO E COLOCACAO DO VIDRO)	12 dias	Qui 07/10/21	Sex 22/10/21		R\$ 3.764,48
CORRIMAO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1.1/4",PRESO POR CHUMBADORES A CADA METRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	3 dias	Qui 07/10/21	Seg 11/10/21		R\$ 177,31
VENEZIANA VERTICAL(BRISE SOLEIL)DE CHAPA DE ALUMINIO,COM 1,2MM DE ESPESSURA,FIXADO EM CANTONEIRAS DE ACO APARAFUSADAS,EMEDIDA PELA AREA COLOCADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	3 dias	Qui 07/10/21	Seg 11/10/21		R\$ 18.736,26
HIDROSSANITÁRIAS	53 dias	Seg 02/08/21	Qua 13/10/21		R\$ 260.323,94
LAVATORIO DE LOUCA BRANCA TIPO MEDIO LUXO,COM LADRAO E MEDIDAS EM TORNO DE 55X45CM,COM COLUNA,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO.FERRAGENS EM METAL CROMADO:SIFAO 1680 DE 1"X1.1/4",APARELHO MISTURADOR TIPO BANCA,1875 OU SIMILAR,COM AREJADOR,VALVULA DE ESCOAME	10 dias	Qui 02/09/21	Qua 15/09/21		R\$ 11.517,84
ASSENTAMENTO DE LAVATORIO(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS	3 dias	Qui 02/09/21	Seg 06/09/21		R\$ 1.775,17
TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICO,PARA LAVATORIO,DE PAREDE,ANTIVANDALISMO,DE 135MM,ACABAMENTO CROMADO.FORNECIMENTO	4 dias	Qui 02/09/21	Ter 07/09/21		R\$ 9.638,40
CUBA DE ACO INOXIDAVEL,MEDINDO APROXIMADAMENTE (500X400X200)MM,EM CHAPA 20.304,VALVULA DE ESCOAMENTO TIPO AMERICANA 1623,SIFAO 1680 1.1/2" X 1.1/2",EXCLUSIVE TORNEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	5 dias	Qui 02/09/21	Qua 08/09/21		R\$ 4.190,14
TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICO,PARA LAVATORIO,DE PAREDE,ANTIVANDALISMO,DE 135MM,ACABAMENTO CROMADO.FORNECIMENTO	10 dias	Qui 02/09/21	Qua 15/09/21		R\$ 9.638,40
TANQUE	1 dia	Qui 02/09/21	Qui 02/09/21		R\$ 732,82
TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICO,PARA LAVATORIO,DE PAREDE,ANTIVANDALISMO,DE 135MM,ACABAMENTO CROMADO.FORNECIMENTO	4 dias	Qui 02/09/21	Ter 07/09/21		R\$ 401,60
VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA,TIPO MEDIO LUXO,COM CAIXA ACOPLADA,INCLUSIVE RABICHO CROMADO DE 40CM,COM SAIDA DE 1/2",BOLSA DE LIGACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO	5 dias	Qui 02/09/21	Qua 08/09/21		R\$ 5.198,64
INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE UM VASO SANITARIO E CAIXA ACOPLADA(EXCL.ESTES)EM PAVIMENTO TERREO,PARTI DE UM CONJ.DE DOISOU MAIS VASOS,COMPREENDENDO:INST.HIDRA ULICA COM 1,50M DE TUBO PVC 25MM,COM CONEXOES,ATE A CAIXA ACOPLADA,LIGACAO DE ESGOTO COM 2,00M DE	3 dias	Qui 02/09/21	Seg 06/09/21		R\$ 3.092,68
VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA,CONVENCIONAL,TIPO MEDIO LUXO,COM MEDIDAS EM TORNO DE 37X47X38CM,INCL.ASSENTO PLASTICO TIPO MEDIO LUXO,BOLSA DE LIGACAO,VALVULA DE DESCARGA DE 1.1/2"/C/REGISTRO INTEGRADO,SISTEMA HIDROMECANICO(SENTA DE GOLPE DE ARIETE)COM COR	1 dia	Qui 02/09/21	Qui 02/09/21		R\$ 623,22
INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE UM VASO SANITARIO E CAIXA ACOPLADA(EXCL.ESTES)EM PAVIMENTO TERREO,PARTI DE UM CONJ.DE DOISOU MAIS VASOS,COMPREENDENDO:INST.HIDRA ULICA COM 1,50M DE TUBO PVC 25MM,COM CONEXOES,ATE A CAIXA ACOPLADA,LIGACAO DE ESGOTO COM 2,00M DE	3 dias	Qui 02/09/21	Seg 06/09/21		R\$ 3.092,68
BARRA DE APOIO EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,TUBO DE 1.1/4",EM "L",INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS,MEDINDO 70X70CM,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	2 dias	Qui 02/09/21	Sex 03/09/21		R\$ 987,98

CHUVEIRO DE LUXO, ARTICULADO, COM BRACO DE 1/2" E 2 REGISTROS DE PRESSAO 1416, DE 1/2", COM CANOPLA E VOLANTE EM METAL CROMADO. FORNECIMENTO	6 dias	Qui 02/09/21	Qui 09/09/21		R\$ 504,18
TUBO PVC (NBR-7362), PARA ESGOTO SANITARIO, COM DIAMETRO NOMINAL DE 100MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO	25 dias	Qui 02/09/21	Qua 06/10/21		R\$ 16.233,70
Joelho de PVC rígido, 90°, série R, ponta e bolsa, diâmetro de 100mm. Fornecimento e instalação.	25 dias	Qui 02/09/21	Qua 06/10/21		R\$ 5.765,30
Curva curta de 45° de PVC rígido, Vinilfort, com 1 ponta e 1 bolsa, inclusive fornecimento do material para junta (anel de borracha e lubrificante) diâmetro de 100mm. Fornecimento e assentamento.	25 dias	Qui 02/09/21	Qua 06/10/21		R\$ 5.408,94
Junção de 45° de PVC rígido, Vinilfort com 3 bolsas, inclusive fornecimento do material para junta (anel de borracha e lubrificante) diâmetro de 100mm. Fornecimento e assentamento.	30 dias	Qui 02/09/21	Qua 13/10/21		R\$ 7.516,75
TUBO PARA VENTILACAO EM PVC DE 100MM. INCLUSIVE CONEXOES. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	30 dias	Qui 02/09/21	Qua 13/10/21		R\$ 4.472,56
TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, PARA AGUA FRIA, COM DIAMETRO DE 40MM. FORNECIMENTO	30 dias	Qui 02/09/21	Qua 13/10/21		R\$ 4.246,68
TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, PARA AGUA FRIA, COM DIAMETRO DE 60MM. FORNECIMENTO	30 dias	Qui 02/09/21	Qua 13/10/21		R\$ 7.150,52
RALO SIFONADO DE PVC(100X100)X50MM, EM PAVIMENTO TERREO, COM TAMPA CEGA, COM 1 ENTRADA DE 40MM E SAIDA DE 50MM, INCLUSIVE LIGACAO DE 50MM DE PVC ATE A CAIXA DE INSPECAO, CONSIDERANDO ADISTANCIA DO CENTRO DO RALO ATE 2,00M. FORNECIMENTO E INSTALACAO	30 dias	Qui 02/09/21	Qua 13/10/21		R\$ 3.063,83
RALO SECO(SIMPLES) DE PVC(100X53)X40MM, COM GRELHA, COMPREENDENDO: EFLUENTE DE 40MM SOLDAVEL EM PVC, COM 2,00M DE EXTENSAO ELIGACAO AO RALO SIFONADO. FORNECIMENTO E INSTALACAO	30 dias	Qui 02/09/21	Qua 13/10/21		R\$ 159,23
RALO DE COBERTURA SEMI-ESFERICO(TIPO ABACAXI), COM 3". FORNECIMENTO E COLOCACAO	30 dias	Qui 02/09/21	Qua 13/10/21		R\$ 246,48
POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E PROFUNDIDADE DE 1,10X1,10X1,20M, DIAMETRO DA GALERIA DE 0,60M, TENDO O CONCRETO DAS PAREDES, FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE, CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3, SENDO AS PAREDES, CALHA E A B	30 dias	Qui 02/09/21	Qua 13/10/21		R\$ 21.969,65
CAIXA DE RALO EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM), EM PAREDES DE 0,20M DE ESPESSURA, DE 0,30X0,90X0,90M, PARA AGUAS PLUVIAIS, SENDO AS PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE COM ARGAMASSA, ENCHIMENTO DOS BLOCOS E BASE EM CONCRETO SIMPLES FCK=	30 dias	Qui 02/09/21	Qua 13/10/21		R\$ 6.959,34
TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), RESINA PE80/100, NORMA ISO 4427, CLASSE PN-10, DE=400MM. FORNECIMENTO	30 dias	Qui 02/09/21	Qua 13/10/21		R\$ 84.096,00
REGISTRO DE GAVETA, EM BRONZE, COM DIAMETRO DE 1.1/4". FORNECIMENTO E COLOCACAO	30 dias	Qui 02/09/21	Qua 13/10/21		R\$ 2.792,78
REGISTRO DE PRESSAO, 1416 DE 1/2", COM CANOPLA E VOLANTE EM METAL CROMADO. FORNECIMENTO	30 dias	Qui 02/09/21	Qua 13/10/21		R\$ 113,70
BOMBA	5 dias	Qui 02/09/21	Qua 08/09/21		R\$ 17.326,05
CAIXA DE INSPECAO/CAIXA PARA AGUAS PLUVIAIS, DE CONCRETO PRE-MOLDADO, CONSTANDO DE CIRCULO DE FUNDO, 3 ANEIS SUPERPOSTOS, DE 40MM DE ESPESSURA E 600MM DE DIAMETRO INTERNO, SENDO 1 ANEL INFERIOR (ENTRADA E SAIDA) DE 300MM, 1 DE 150MM E 1 DE 75MM DE ALTURA, PERFAZENDO	1 dia	Qui 02/09/21	Qui 02/09/21		R\$ 3.098,18
CAIXA DE GORDURA ESPECIAL DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS(7X10X20CM), EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M), MEDINDO 1,00X1,00X0,90M, INCLUSIVE REVESTIMENTO INTERNO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3, COM ESPESSURA DE 1,5CM, EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO	30 dias	Qui 02/09/21	Qua 13/10/21		R\$ 8.429,11

CAIXA D'AGUA VERTICAL 9 M DE ALTURA E DIAMETRO DE 1,76	1 dia	Seg 02/08/21	Seg 02/08/21		R\$ 0,00
CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 30MPA, COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, INCLUSIVE 5% DE PERDAS	2 dias	Qui 02/09/21	Sex 03/09/21		R\$ 2.880,17
BARRA DE ACO CA-50, COM SALIENCIA OU MOSSA, COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5, DIAMETRO DE 8 A 12,5MM, DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO, 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18. FORNECIMENTO	4 dias	Qui 02/09/21	Ter 07/09/21		R\$ 3.943,60
FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA, DE 14MM DE ESPESSURA, RESINADAS, PARA LAJES, SERVINDO 2 VEZES, E MADEIRA AUXILIAR SERVINDO 2 VEZES, INCLUSIVE FORNECIMENTO E DESMOLDAGEM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO	4 dias	Qui 02/09/21	Ter 07/09/21		R\$ 2.010,35
ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMENTOS VERTICAIS, PARA ALTURA ATÉ 1,50M, COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA, INCLUSIVE RETIRADA	1 dia	Qui 02/09/21	Qui 02/09/21		R\$ 1.047,27
LIGAÇÃO COM A REDE EXTERNA DE ÁGUA	1 dia	Seg 02/08/21	Seg 02/08/21		R\$ 0,00
LIGAÇÃO COM A REDE EXTERNA DE ESGOTO	1 dia	Seg 02/08/21	Seg 02/08/21		R\$ 0,00
HIDROMETRO	1 dia	Seg 02/08/21	Seg 02/08/21		R\$ 0,00
ABRIGO PRA HIDROMETRO	1 dia	Seg 02/08/21	Seg 02/08/21		R\$ 0,00
ELÉTRICA DADOS E VOZ	60 dias	Qui 30/09/21	Qua 22/12/21		R\$ 124.385,43
LUMINARIA DE EMBUTIR, FIXADA EM GESSO, PARA LAMPADA LED DE 25W (INCLUSIVE LAMPADA). FORNECIMENTO E COLOCACAO	60 dias	Qui 30/09/21	Qua 22/12/21		R\$ 19.595,71
INSTALACAO DE PONTO DE LUZ, INSTALACAO APARENTE COM CANALETA PERFURADA, SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL (EXCLUSIVE ESTA) EQUIVALENTE A 1 VARA DE CANALETA E 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4", 24,00M DE FIO 2,5MM2, CAIXAS, CONEXOES, LUVAS, CURVA	60 dias	Qui 30/09/21	Qua 22/12/21		R\$ 14.900,29
INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 PONTOS DE LUZ, APARENTE, EQUIVALENTE A 5 VARAS DE ELETRODUTO RIGIDO, DE ACO CARBONO ESMALTADO, DE 3/4", 33,00M DE FIO 2,5MM2, CAIXAS, CONEXOES, LUVAS, CURVA E INTERRUPTOR DE SOBREPOR COM PLACA FOSFORESCENTE	60 dias	Qui 30/09/21	Qua 22/12/21		R\$ 7.671,84
INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 PONTOS DE LUZ, APARENTE, EQUIVALENTE A 6 VARAS DE ELETRODUTO RIGIDO, DE ACO CARBONO ESMALTADO, DE 3/4", 50,00 DE FIO 2,5MM2, CAIXAS, CONEXOES, LUVAS, CURVA E INTERRUPTOR DE SOBREPOR COM PLACA FOSFORESCENTE	45 dias	Qui 30/09/21	Qua 01/12/21		R\$ 703,59
INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4 PONTOS DE LUZ, EMBUTIDO NA LAJE, EQUIVALENTE A 7 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4", 50,00M DE FIO 2,5MM2, CAIXAS, CONEXOES, LUVAS, CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE R	5 dias	Qui 30/09/21	Qua 06/10/21		R\$ 794,33
INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 6 PONTOS DE LUZ, APARENTE COM CANALETA PERFURADA, SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL (EXCLUSIVE ESTA), EQUIVALENTE A 5 VARAS DE CANALETA E 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4", 78,00M DE FIO 2,5MM2, CAIXAS, CONEXOES, LUV	60 dias	Qui 30/09/21	Qua 22/12/21		R\$ 3.012,72
INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA, APARENTE COM CANALETA PERFURADA, SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL (EXCLUSIVE ESTA) EQUIVALENTE A 1 VARA DE CANALETA E 4 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4", 36,00M DE FIO 2,5MM2, CAIXAS, CONEXOES E TOMADA DE SOBREPO	60 dias	Qui 30/09/21	Qua 22/12/21		R\$ 73.734,70
INSTALACAO DE PONTO DE TELEFONE E LOGICA, COMPREENDENDO: 2 VARAS DE ELETRODUTO DE 3/4", CONEXOES E CAIXAS, EXCLUSIVE CABOS OU FIOS	60 dias	Qui 30/09/21	Qua 22/12/21		R\$ 3.972,25
CABOS	1 dia	Qui 30/09/21	Qui 30/09/21		R\$ 0,00

ELETRODUTOS FLEXÍVEL	1 dia	Qui 30/09/21	Qui 30/09/21		R\$ 0,00
ELETRODUTOS RÍGIDO	1 dia	Qui 30/09/21	Qui 30/09/21		R\$ 0,00
QUADROS	1 dia	Qui 30/09/21	Qui 30/09/21		R\$ 0,00
DISJUNTORES	1 dia	Qui 30/09/21	Qui 30/09/21		R\$ 0,00
BRAÇADEIRAS	1 dia	Qui 30/09/21	Qui 30/09/21		R\$ 0,00
ABERTURA E RASGO DE ALVENARIA	1 dia	Qui 30/09/21	Qui 30/09/21		R\$ 0,00
ARANDELA	1 dia	Qui 30/09/21	Qui 30/09/21		R\$ 0,00
LIGAÇÃO COM REDE EXTERNA - ENERGIA	1 dia	Qui 30/09/21	Qui 30/09/21		R\$ 0,00
LIGAÇÃO COM REDE EXTERNA - DADOS	1 dia	Qui 30/09/21	Qui 30/09/21		R\$ 0,00
COBERTURA	31 dias	Qui 26/08/21	Qui 07/10/21		R\$ 140.155,55
Cobertura termo-isolante, dupla, tipo sanduiche, trapezoidal, de aço galvanizado 0,43mm, para uso onde se requer conforto térmico, dupla estanqueidade lateral (superior/inferior) e pintura nas 2 faces, recheio de poliéster expandido (EPS altura = 40mm) co	20 dias	Sex 03/09/21	Qui 30/09/21		R\$ 75.940,27
MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS,CONSTITUIDO DE PECAS DE 3"X3" E 3"X4.1/2",EM MADEIRA APARELHADA,SEM TESOURA OU PONTALETE,MEDIDO PELA AREA REAL DO MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	10 dias	Qui 26/08/21	Qua 08/09/21		R\$ 14.990,39
COBERTURA EM CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR,NA COR CRISTAL,COM 10MM DE ESPESSURA,INCL.MADEIRAMENTO EM PECAS DE MADEIRAE PILARES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO.MEDIDO PELA AREA REAL DE COBERTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	5 dias	Qui 09/09/21	Qua 15/09/21		R\$ 14.709,92
ESTRUTURA DE ALUMINIO PARA CLARABOIA EM CHAPA DE POLICARBONATO,EXCLUSIVE ESTA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	1 dia	Qui 16/09/21	Qui 16/09/21		R\$ 18.723,03
ESCADA DE MARINHEIRO.COM LARGURA DE 0.40M.EXECUTADA EM BARRAS DE FERRO DE 1.1/2"X1/4", SENDO OS DEGRAUS EM FERRO REDONDODE 5/8",ESPACADOS DE 30CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO	2 dias	Sex 17/09/21	Seg 20/09/21		R\$ 1.998,22
TUBO PVC (NBR-7362), PARA ESGOTO SANITARIO, COM DIAMETRO NOMINAL DE 100MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO	4 dias	Ter 21/09/21	Sex 24/09/21		R\$ 861,38
ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA DE GALPAO EM ARCO OU EM DUAS OU MAIS AGUAS.COM TRELICAS,TERCAS,TIRANTES,ETC.S OBRE APOIOS(EXCLUSIVE ESTES)PARA CARGA DE COBERTURA DE FIBROCIMENTO OU METALICA,VAOS ATE 15M,CONSIDERANDO AS PERDAS E UMA DEMAIO DE PINTURA ANTI	5 dias	Seg 27/09/21	Sex 01/10/21		R\$ 5.727,15
PLACA DE POLICARBONATO EM CRISTAL COMPACTO,COM ESPESSURA DE 6MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO	4 dias	Seg 04/10/21	Qui 07/10/21		R\$ 7.205,19
CLIMATIZAÇÃO	30 dias	Seg 02/08/21	Sex 10/09/21		R\$ 316.076,27

SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL, TIPO "CHILLER", CONDENSACAO A AR, PARA UNIDADES MEDICAS ASSISTENCIAIS, NOS TERMOS DA NBR7256, ATE 50TR, INCLUSIVE PROJETO	30 dias	Seg 02/08/21	Sex 10/09/21		R\$ 316.076,27
GÁS, OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO	1 dia	Seg 02/08/21	Seg 02/08/21		R\$ 0,00
SPDA	1 dia	Seg 02/08/21	Seg 02/08/21		R\$ 0,00
INCÊNDIO	1 dia	Seg 02/08/21	Seg 02/08/21		R\$ 0,00
AQUECIMENTO SOLAR	1 dia	Seg 02/08/21	Seg 02/08/21		R\$ 0,00
CFTV	1 dia	Seg 02/08/21	Seg 02/08/21		R\$ 0,00
PAISAGISMO	8 dias	Seg 05/09/22	Qua 14/09/22		R\$ 9.674,61
Grama sintética Européia, em rolos, com fios de 28mm de comprimento, Flexigrass FLP PP 28mm ou similar, na cor verde, inclusive mão-de-obra especializada para execução de serviços, fornecimento e instalação de faixas de grama sintética branca para as dema	8 dias	Seg 05/09/22	Qua 14/09/22		R\$ 1.452,33
Plantio de arbusto para jardim, conforme Projeto FPJ.(desonerado)	5 dias	Seg 05/09/22	Sex 09/09/22		R\$ 201,81
Espécies vegetais com altura de (0,30 a 2,00)m, tipo Arbusto Dracaena Marginata (Dracena de Madagascar), Agave Attenuata (Agave Dragão), Agave Angustifolia (Piteira do Caribe), Arbusto Clusia Rosea (Clusia), Cortadória Selloana (Pluma, Capim dos Pampas), D	5 dias	Seg 05/09/22	Sex 09/09/22		R\$ 210,00
Bancos para jardim com 14 réguas de madeira aparelhada, secção de (5,5 x 3,75)cm e comprimento de 2m, presas com parafusos de porca nos pés de ferro fundido, estes com 14Kg, barra de ferro ao centro do assentamento, inclusive espigão de fixação, 4 bases d	5 dias	Seg 05/09/22	Sex 09/09/22		R\$ 4.050,97
Protetor (gola) de árvore em ferro fundido nodular, nas dimensões de (1,00x1,00x0,60)m. Fornecimento.(desonerado)	3 dias	Seg 05/09/22	Qua 07/09/22		R\$ 3.113,70
Aterro com terra preta simples, para execução de gramados.	3 dias	Seg 05/09/22	Qua 07/09/22		R\$ 645,80
PROJETO EXECUTIVO	60 dias	Qui 12/08/21	Qua 03/11/21		R\$ 150.128,80
PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS HOSPITALARES ACIMA DE 4.000M2, INCLUSIVE PROJETO BASICO, APRESENTADO EM AUTOCAD NO PADROES DA CONTRATANTE, INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES, COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES	60 dias	Qui 12/08/21	Qua 03/11/21		R\$ 150.128,80
LIMPEZA FINAL DE OBRA	10 dias	Qui 15/09/22	Qua 28/09/22		R\$ 20.877,65
LIMPEZA DE APARELHOS SANITARIOS, INCLUSIVE METAIS	10 dias	Qui 15/09/22	Qua 28/09/22		R\$ 548,27
LIMPEZA DE PAINÉIS DE ALUMINIO	5 dias	Qui 15/09/22	Qua 21/09/22		R\$ 402,11
LIMPEZA DE PAREDES REVESTIDAS DE CERAMICAS OU AZULEJOS	10 dias	Qui 15/09/22	Qua 28/09/22		R\$ 3.918,60

LIMPEZA DE PISOS CERAMICO,MARMORE OU GRANITO (SEM POLIMENTO)	10 dias	Qui 15/09/22	Qua 28/09/22		R\$ 14.763,79
LIMPEZA DE VIDROS,FEITA NOS DOIS LADOS,CONTADO UM LADO	10 dias	Qui 15/09/22	Qua 28/09/22		R\$ 1.244,88
CANTEIRO DE OBRAS	20 dias	Seg 02/08/21	Sex 27/08/21		R\$ 73.167,95
Galpão de canteiro de obras, para oficina e/ou depósito, inclusive o madeiramento, a cobertura de telha ondulada de fibrocimento, sem amianto, de 6mm de espessura, preparo do terreno e piso cimentado.	20 dias	Seg 02/08/21	Sex 27/08/21		R\$ 73.167,95
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	303 dias	Seg 02/08/21	Qua 28/09/22		R\$ 450.751,50
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	303 dias	Seg 02/08/21	Qua 28/09/22		R\$ 450.751,50