



# BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS

## EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA PARA IMPLANTAÇÃO DA UTI

Empresa Executora: CONSTRUTORA CAMPOS GUERRA LTDA  
Obra: COMPLEXO HOSPITALAR MÁRIO KROEFF - RUA MAGÉ, 326 - PENHA - RIO DE JANEIRO  
Responsável Técnico: RISLEY POSSATTI CAMPOS

Medição Nº : 8ª  
Período: 01/03/2022 A 31/03/2022

### PLANILHA DE MEDIÇÃO


ITEM	CODIGO	Discriminação do Item	Unid.	Preço Unitário A	Quantidade Prevista Total B	Quantidade Executada Nesta Medição C	Valor (R\$) Previsto Total Ax B	Valor (R\$) Executado Nesta Medição Ax C
10		REVESTIMENTO DE PISO, PAREDE						130.194,49
10.2	13.001.0015-A	Emboço com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3 com 1,5cm de espessura, inclusive chapisco de cimento e areia, no traço 1:3, com 9mm de espessura.	M²	31,98	2.231,22	2.231,22	71.354,26	71.354,26
10.3	13.030.0290-A	Revestimento de paredes com cerâmica, medindo em torno de 32x57cm, assente conforme item 13.025.0016 (Assentamento de azulejos, pastilhas ou ladrilhos, em paredes, exclusive estes, constando de chapisco de cimento e areia, no traço 1:3, emboço de argamassa de cimento, saibro e areia, no traço 1:3:3, nata de cimento comum e rejuntamento com pasta de cimento)	M²	113,32	183,19	183,19	20.759,09	20.759,09
10.5	13.331.0050-A	Rodapé com cerâmica em porcelanato natural, com 7,5 a 10cm de altura, assentes conforme item 13.025.0016	M	45,89	645,13	645,13	29.605,02	29.605,02
10.13	13.301.0081-A	Piso cimentado, com 1,5cm de espessura, com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3, sendo cimentado áspero, sobre base existente	M²	35,81	150,69	150,69	5.396,21	5.396,21
10.14	13.301.0080-B	Piso cimentado, com 1,5cm de espessura, com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3, alisado a colher, sobre base existente	M²	39,11	78,75	78,75	3.079,91	3.079,91
11		ESQUADRIAS E FERRAGENS						23.913,17
11.1	14.006.0012-A	Porta de madeira de lei em compensado, de 70 x 210 x 3cm, folheada nas 2 faces, aduela de 13 x 3cm e alizares de 5 x 2cm, exclusive ferragens. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	UND	576,25	2,00	2,00	1.152,50	1.152,50
11.2	14.006.0010-A	Porta de madeira de lei em compensado, de 80 x 210 x 3cm, folheada nas 2 faces, aduela de 13 x 3cm e alizares de 5 x 2cm, exclusive ferragens. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	UND	582,24	26,00	26,00	15.138,24	15.138,24
11.3	14.006.0008-A	Porta de madeira de lei em compensado, de 90 x 210 x 3cm, folheada nas 2 faces, aduela de 13 x 3cm e alizares de 5 x 2cm, exclusive ferragens. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	UND	582,24	9,00	9,00	5.689,26	5.689,26


Dr. Luiz Campos Leal  
Intendente  
Hospital Mario Kroeff

Crístiano Cerqueira  
Diretor Administrativo  
Financeiro  
Hospital Mario Kroeff

André Luiz L. de Barros  
Gerente de Compliance  
gestão de Contratos  
Hospital Mario Kroeff

11.4	14.006.0005-A	Porta de madeira de lei em compensado, de 100 x 210 x 3cm, folheada nas 2 faces, aduela de 13 x 3cm e alizares de 5 x 2cm, exclusive ferragens. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	UND	644,39	3,00	3,00	1.933,17	1.933,17
13		PINTURA					-	-
13.1	17.018.0060-A	Preparo de superfícies novas, com revestimento liso interno ou externo, inclusive uma demão de selador acrílico, duas demãos de massa acrílica e lixamentos necessários	M²	35,08	1.905,11	1.065,92	66.831,26	37.392,34
TOTAL							-	191.500,00

  
Cristiano Cerqueira  
Diretor Administrativo /  
Financeiro  
Hospital Mano Kroeff

  
André Luiz L. de Barros  
Gerente de compliance  
gestão de Contratos  
Hospital Mano Kroeff

  
André Luiz Gomes Leal  
Infraestrutura  
Hospital Mano Kroeff